

平成 29 年 6 月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿〔最終処分場〕

対象期間：平成 29 年 6 月 1 日～平成 29 年 6 月 30 日

作成日 平成 29 年 7 月 14 日

雲南市加茂町神原530-1
雲南市・飯南町事務組合

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 ・ 備 考
リサイクルプラザ (/月) 不燃ごみ処理残渣	36.40 t
直接搬入 (/月) 覆土	t
直接搬入 (/月) 保護材	t
合 計	36.40 t

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及び

雲南市加茂廃棄物処理場

採取場所	放流水		地下水等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取日	平成29年6月19日	平成29年6月19日	平成29年6月19日	
検査結果が得られた日	平成29年7月13日	平成29年7月13日	平成29年7月13日	
電気伝導率※3		90 μ S/cm	150 μ S/cm	
塩化物イオン温度※3		12 mg/l	14 mg/l	
水素イオン濃度	8.4(24.7°C)			
生物化学的酸素要求量	0.5未満 mg/l			
化学的酸素要求量	3.4 mg/l			
浮遊物質	1.0未満 mg/l			
窒素含有量	1.4 mg/l			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)〔規則第4条の5の2第4号ニ及びホ〕

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	別添図面のとおり※1	別添図面のとおり※1 (上流)	別添図面のとおり※1 (下流)	
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		平成 年 月 日	平成 年 月 日	
必要な措置を講じた年月日とその内容 ※2				

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

施設の点検〔規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ〕

点検日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
	平成 年 月 日	平成29年6月7日	平成 年 月 日	平成29年6月7日	平成29年6月7日	
異状の有無	有 ・ 無	有 無	有 ・ 無	有 無	有 無	測定日
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	平成29年3月31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	6月30日調整槽フロート、ポンプ各交換					測定結果
						3,017.00 m ³

※3 単位を記入すること。